

CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO DE JUSTICIA BENI

DISTRITO JUDICIAL DEL BENI

Empresa Constructora

CONSTRUCTORA PARCON S.R.L.

Supervisión de Obra

**I & C ORTIZ INGENIERIA &
CONSULTORIA**

Monto de Ejecución

Bs. 15'718.084,91

Plazo de Ejecución

797 DIAS CALENDARIO

Fecha de Inicio

24 de Noviembre de 2014

Fecha de Conclusión

29 de Enero de 2017

Ejecución Financiera

72,62%

Ejecución Física

74,00%

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

