

### CONSTRUCCION EDIFICIO JUDICIAL VILLAZON

### DISTRITO JUDICIAL DE POTOSI

Empresa Constructora

**CONSTRUCTORA ARANCIBIA Y  
ASOCIADOS**

Supervisión de Obra

**ASOCIACION ACCIDENTAL "EMCOSI SRL  
- CEPRING ASOCIADOS"**

Monto de Ejecución

**Bs. 19'478.001,80**

Plazo de Ejecución

**862 DIAS CALENDARIO**

Fecha de Inicio

**7 de Septiembre de 2014**

Fecha de Conclusión

**16 de Enero de 2017**

Ejecución Financiera

**74,90%**

Ejecución Física

**77,00%**

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

