

## ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA



## CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA LURIBAY

## DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ

Empresa Constructora

PROINGECO C&G S.R.L.

Supervisión de Obra

**DECA-CONSTRUCCIONES** 

Monto de Ejecución

Bs. 2'296.539,29

Plazo de Ejecución

**437 DIAS CALENDARIO** 

Fecha de Inicio

5 de Noviembre de 2013

Fecha de Conclusión

15 de Enero de 2015

Ejecución Financiera

100,00%

Ejecución Física

CON RECEPCION DEFINITIVA

Fiscalización

UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS



