

CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA COLQUECHACA

DISTRITO JUDICIAL DE POTOSI

Empresa Constructora

**ASOCIACION ACCIDENTAL
SUMAJ ORCKO**

Supervisión de Obra

**ASOCIACION ACCIDENTAL
COSETT - A.A.G.**

Monto de Ejecución

Bs. 6'387.600,00

Plazo de Ejecución

474 DIAS CALENDARIO

Fecha de Inicio

12 de Enero de 2016

Fecha de Conclusión

30 de Abril de 2017

Ejecución Financiera

4,20%

Ejecución Física

15,00%

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

