

### CONSTRUCCION EDIFICIO DE JUSTICIA LLALLAGUA

### DISTRITO JUDICIAL DE POTOSI

Empresa Constructora

**ASOCIACION ACCIDENTAL  
"CONSORCIO SAJAMA"**

Supervisión de Obra

**ASOCIACION ACCIDENTAL  
"DENUSINOCO"**

Monto de Ejecución

**Bs. 17'747.348,76**

Plazo de Ejecución

**654 DIAS CALENDARIO**

Fecha de Inicio

**17 de Diciembre de 2014**

Fecha de Conclusión

**1 de Octubre de 2016**

Ejecución Financiera

**57,66%**

Ejecución Física

**PARALIZACION TEMPORAL**

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

