

CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO D.A.F. Y DD. RR. (ZONA MIRAFLORES) LA PAZ

DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ

Empresa Constructora

**EMPRESA CONSTRUCTORA
AUSBERTO CHAVEZ S.R.L.**

Supervisión de Obra

DECA - CONSTRUCCIONES

Monto de Ejecución

Bs. 7'839.106,07

Plazo de Ejecución

637 DIAS CALENDARIO

Fecha de Inicio

13 de Octubre de 2015

Fecha de Conclusión

10 de Julio de 2017

Ejecución Financiera

32,28%

Ejecución Física

40,00%

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

