

### CONSTRUCCION EDIFICIO JUDICIAL DE EL ALTO

### DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ

Empresa Constructora

**CONSORCIO "12 DE OCTUBRE"**

Supervisión de Obra

**ASOCIACION ACCIDENTAL ANTEZANA  
& VALDIVIA**

Monto de Ejecución

**Bs. 59'480.036,85**

Plazo de Ejecución

**1201 DIAS CALENDARIO**

Fecha de Inicio

**3 de Septiembre de 2012**

Fecha de Conclusión

**18 de Diciembre de 2015**

Ejecución Financiera

**90,28%**

Ejecución Física

**RECEPCION DEFINITIVA**

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

