

CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA PUERTO RICO

DISTRITO JUDICIAL DE PANDO

Empresa Constructora

**EMPRESA CONSTRUCTORA TILUCHI
AMAZONICO S.R.L.**

Supervisión de Obra

**EMPRESA CONSTRUCTORA
ECONAVIA S.R.L.**

Monto de Ejecución

Bs. 4'689.078,69

Plazo de Ejecución

511 DIAS CALENDARIO

Fecha de Inicio

27 de Marzo de 2015

Fecha de Conclusión

19 de Agosto de 2016

Ejecución Financiera

96,17%

Ejecución Física

RECEPCION DEFINITIVA

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

